

神教第960号

平成23年2月24日

文部科学大臣 殿

岐阜県安八郡神戸町長 谷村 成基

施設整備計画の事後評価について

安全・安心な学校づくり交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	60.0	60.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	100.0	100.0

【所見】

北小学校南舎、南平野小学校南舎の耐震補強事業については、計画どおり実施することができた。
なお、中学校の耐震化率は、平成17年度に校舎の耐震補強工事を全て完了し100%達成済である。また、幼稚園の耐震化は、神戸幼児園の改築及び別省庁の予算による南平野幼児園耐震補強事業の完了により、耐震化率は100%となった。
小学校については、平成23年度に校舎の耐震補強工事を全て完了し、平成24年度に屋内運動場2棟の耐震補強工事を完了することにより、学校耐震化率の100%を目指す。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>町内4小学校の内3校(下宮、南平野、北小学校)に太陽光発電を計画どおり設置できた。太陽光発電システムを児童の身近に設置したことにより、単にCO2削減に寄与するだけでなく、学校での環境学習や生活体験で、環境問題に取り組む意識の向上が期待できる。加えて、学校に太陽光発電システムを導入したことより、地域の環境対策の進展に貢献するものと期待できる。 また、残り1校(神戸小学校)については、校舎耐震化に伴う改築時に設置する。</p>
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>少子化、女性の社会参加、核家族化等により、保育ニーズが年々増加・多様化することなどに伴い、平成20年度に小学校区単位での幼保一元化を完了した。 平成21年6月に学校給食センターが完成し、町立小中学校及び幼稚園のすべての給食調理業務を一括で行っている。これにより、第四次総合計画に基づく、安全安心な給食の提供と施設の効率化を実現した。</p>

2 事後評価の時期及び方法について

平成23年2月24日に神戸町教育委員会定例会にて、事後評価を実施した。評価結果等については、神戸町ホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業は計画どおり実施できた。
事業実施による効果について、教育現場を始め多方面から意見を聴取しながら次の整備計画に反映させていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 **計画名称** 神戸町公立学校等施設整備計画

都道府県名	岐阜県
市町村名	神戸町

2 **計画作成主体** 神戸町

3 **計画期間** 平成19年度～平成21年度

4 **個別事業一覧**

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
下宮小学校	③	2301	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成22年10月15日	校舎の地震補強事業を優先して行うため、事業実施年度を延期した。H24年度に実施予定。	追加	平成21年4月3日	平成21年4月3日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
下宮小学校	③	2301	太陽光発電	-	-	○	平成22年7月5日		追加	平成21年4月3日	平成21年4月3日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
南平野小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年2月18日		追加	平成21年4月3日	平成21年4月3日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
南平野小学校	③	2301	太陽光発電	-	-	○	平成22年7月5日		追加	平成21年4月3日	平成21年4月3日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
南平野小学校	①	17	不適格改築	屋	S	×			取下げ	平成21年4月3日	平成21年4月3日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
北小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年2月15日		追加	平成21年4月3日	平成21年4月3日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
北小学校	③	2301	太陽光発電	-	-	○	平成22年7月5日		追加	平成21年4月3日	平成21年4月3日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
神戸幼稚園	④	0111	幼稚園	園	R	○	平成20年3月21日				
学校給食センター											
(Ⅰ期工事)	④	1203	共同調理場(新增築)	-	S	○	平成21年3月31日				
(Ⅱ期工事)	④	1203	共同調理場(新增築)	-	S	○	平成21年6月30日				